



ردیف	نام پروژه (ایستگاه تقویت فشار گاز)	درصد پیشرفت طراحی سیویل تاکنون		درصد پیشرفت طراحی مکانیکال تاکنون		درصد پیشرفت طراحی برق تاکنون		درصد پیشرفت طراحی مکانیکال و نصب تاکنون		درصد پیشرفت کل اجرا (سیویل ، مکانیکال ، راه اندازی)		درصد پیشرفت کل کار ایستگاه (طراحی ، کالا ، اجرا)	
		هفته گذشته	تاکون	هفته گذشته	تاکون	هفته گذشته	تاکون	هفته گذشته	تاکون	هفته گذشته	تاکون	هفته گذشته	تاکون
۶	خاوران (۴)	۰.۰۰	۹۸.۹۰	۰.۰۰	۹۷.۷۳	۰.۰۰	۹۷.۲۶	۰.۰۰	۹۹.۲۶	۰.۰۰	۹۷.۴۵	۰.۰۰	۳۴.۲۴
۷	ارسنجان (۵)	۰.۰۰	۹۷.۷۳	۰.۰۰	۹۷.۷۳	۰.۰۰	۹۹.۲۶	۰.۰۰	۹۹.۲۶	۰.۰۰	۲۰.۷۶	۰.۰۰	۳۴.۲۴
۸	صفاشهر (۶)	۰.۰۰	۹۷.۷۳	۰.۰۰	۹۷.۷۳	۰.۰۰	۹۹.۲۶	۰.۰۰	۹۹.۲۶	۰.۰۰	۲۰.۷۶	۰.۰۰	۳۴.۲۴
۹	آباده (۷)	۰.۰۰	۹۸.۹۰	۰.۰۰	۹۷.۷۳	۰.۰۰	۹۹.۲۶	۰.۰۰	۹۹.۲۶	۰.۰۰	۲۰.۷۶	۰.۰۰	۳۴.۲۴
۱۰	شهرضا (۸)	۰.۰۰	۹۸.۹۰	۰.۰۰	۹۷.۷۳	۰.۰۰	۹۹.۲۶	۰.۰۰	۹۹.۲۶	۰.۰۰	۲۰.۷۶	۰.۰۰	۳۴.۲۴
۱۱	ساوه	طراحی پایه و عملیات تسطیح در حال انجام است											
۱۲	شهدای آغاچاری	شرکت آریاپتروگاز بعنوان پیمانکار PC انتخاب گردیده ، در مرحله باز شدن LC											

